

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	21.167	Base IBGE 2018
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Chapadão do Sul	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,21	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	28.505	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	8	
Extensão de rede (km)	193,30	
Reservação (m³)	1.600,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	9.605	
Atendimento urbano de esgoto (%)	45,38	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CHAPADÃO DO SUL	
Extensão de rede (km)	103,26	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	108,27	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	2.121.662,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	28,33	
Índice de hidrometação (%)	92,97	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	13,87	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	87,22	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,57	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	422.036,79	
Volume tratado (m³/ano)	422.036,79	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	48,54	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	3,01	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	174,00	172,00	180,74
IQA	> 90,00	90,00	92,25
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	39,00	96,00	40,10
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	84,04
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	Execução de 479 ligações domiciliares de água.		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	982.693,05		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 70.056 m de rede coletora de esgoto e 4.047 ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	580.251,18		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	Aquisição de 02 (dois) veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.		
Aquisição de maquinários	Aquisição de 01 retroescavadeiras sobre pneus.		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	89.444,01		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2010		
Data de Assinatura do Convênio:	10/08/2010		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	004/2010		
Assinatura do Contrato de Programa:	10/08/2010 (revisado em 04/02/2019)		