

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CORUMBÁ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	99.558	Base IBGE 2018
Regional	Pantanal Corumbá	
Localidades Atendidas	Corumbá e Albuquerque	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,74	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	95.819	
Atendimento urbano de água (%)	96,24	
Captação	Rio Paraguai	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	1	
Extensão de rede (km)	402,46	
Reservação (m ³)	7.740,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	56.366	
Atendimento urbano de esgoto (%)	56,62	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 MARIA LEITE / ETE 2 OLARIA	
Extensão de rede (km)	203,46	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	127,97	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	13.395.663,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	71,61	
Índice de hidrometação (%)	69,28	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	13,11	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	94,81	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,93	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	1.936.935,84	
Volume tratado (m ³ /ano)	1.936.935,84	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	63,69	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	4,19	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CORUMBÁ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	97,83
PERDAS (m ³ /lig/ano)	-	-	404,67
IQA	-	-	97,63
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	69,19
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	81,94 (ETE 1)
	-	-	87,41 (ETE 2)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Construção de reservatórios 3.500 m3 e 1.500 m3, 1.364m de adutoras, duas estações elevatórias, 23.239 m de rede de distribuição de água e 236 ligações domiciliares de água. Execução de 700 ligações domiciliares de água. Execução de 2.519 m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 01 (um) módulo de Estação de Tratamento de Água com vazão de 10m³/h, no distrito de Porto Esperança. Construção de um reservatório apoiado de 500m3, uma estação elevatória e urbanização. Readequação e implementação do Sistema de Supervisão e Controle, com Automação da ETA - Estação de Tratamento de Água.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Implantação do Centro de Reservação de Produtos Químicos para ETA - Estação de Tratamento de Água, com fornecimento de materiais e equipamentos.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.680.700,82		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 27.517m de rede coletora de esgoto e 1.576 ligações domiciliares de esgoto. Execução de 93 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.087.782,23		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 05 (cinco) veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira cabine fechada 4x2.</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	417.897,14		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		