

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: COXIM

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	30.320	Base IBGE 2018
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Coxim, Alves Planalto, São Romão, Silvolândia e Taquari	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	36.110	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	15	
Extensão de rede (km)	246,53	
Reservação (m³)	3.250,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	3.906	
Atendimento urbano de esgoto (%)	12,88	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE COXIM	
Extensão de rede (km)	19,59	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	85,45	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	2.325.272,50	
Índice de perdas na distribuição (%)	25,12	
Índice de hidrometração (%)	85,77	
Índice de macromedicação (%)	99,82	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	11,81	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	76,04	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,34	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	162.608,49	
Volume tratado (m³/ano)	162.608,49	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	55,90	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	3,18	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: COXIM

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Metas	Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	47,98
IQA	-	-	97,50
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		Metas	Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	12,62
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	75,33
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	Execução de 1.410 m de rede de distribuição de água.		
Principais obras da produção	Implantação de posto de transformação para atender novo poço tubular profundo COX-017.		
Melhorias operacionais	Execução de serviços de reforma e urbanização da área do poço COX-008.		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	216.010,94		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Execução 22 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	31.204,97		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.		
Aquisição de veículos	Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	44.028,11		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		