

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: DOURADOS

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	205.320	Base IBGE 2018
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Dourados, Indápolis, Ithaum, Macaúba, Panambi, Picadinha, Vila Formosa, Vila São Pedro e Vila Vargas	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	234.869	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Dourados	
ETA	SISTEMA ETA	
Poços (unid.)	29	
Extensão de rede (km)	1.333,85	
Reservação (m³)	19.830,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	154.158	
Atendimento urbano de esgoto (%)	75,08	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 GUAXINIM / ETE 2 ÁGUA BOA / ETE 3 LARANJA DOCE / ETE 4 PRESÍDIO	
Extensão de rede (km)	723,23	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	123,83	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	23.147.965,55	
Índice de perdas na distribuição (%)	54,44	
Índice de hidrometação (%)	80,87	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	13,41	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	91,58	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,84	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	6.516.724,15	
Volume tratado (m³/ano)	6.516.724,15	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	58,01	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: DOURADOS

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Tarifa média de esgoto (R\$/m³)

3,73

IV –METAS CONTRATUAIS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	191,34
IQA	-	-	99,37

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	72,37
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	91,58 (ETE 1)
	-	-	74,46 (ETE 2)
	-	-	90,59 (ETE 3)
	-	-	77,61 (ETE 4)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura

Principais obras da produção

Perfuração e ativação do DOU-038, previsão de vazão 200m³/h/profundidade de 650m, (CR-3) e DOU-046 250 m³/h/profundidade de 700m (CR-1).

Melhorias operacionais

Execução de adutoras, anéis de reforço e travessias no CR-1, setor ETA e CR-2, contendo: 2.910,00 metros de rede de 500mm (Interligação CR-2 com ETA); 3.356,15 metros de rede de 400 mm (Zona baixa novo CR-1); 3.295,39 metros de adutora de 350mm (DOU-33); - 2.273,48 metros de rede de 300 mm (Zona alta do novo CR-1); 1.609,00 metros de adutora de 250 mm (CR-3) 7905,12 metros de rede de 200 mm (Zona alta e Zona Baixa do novo CR-1); 395,92 metros de rede de 150mm (Interligação); 5 (cinco) travessias sob a MS-379 e sobre córrego, sendo pelo método MND (método não destrutivo) e MD (método destrutivo). Execução do tratamento dos resíduos e recirculação da água de lavagem da ETA.

Investimento realizado em Água (R\$/ano)

24.552.523,48

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Principais obras da cobertura

Principais obras do tratamento

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)

Execução de obras de 5.276 m rede coletora de esgoto e 980 ligações domiciliares de esgoto. Execução de 321.570 m de rede coletora de esgoto (e interceptores), 15.666 ligações domiciliares de esgoto.

Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto IPÊ, 100 L/s.

Implantação de 6 estações elevatórias.

9.372.678,69

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações

Aquisição de veículos

Aquisição de maquinários

Outros investimentos realizados (R\$/ano)

Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.

Aquisição de 07 veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.

Aquisição de uma retroescavadeira sobre pneus.

499.294,23

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:

NÃO POSSUI

Data de Assinatura do Convênio:

NÃO POSSUI

Duração do Convênio:

NÃO POSSUI

Contrato de Programa nº:

NÃO POSSUI

Assinatura do Contrato de Programa:

NÃO POSSUI