

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ITAPORÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	15.291	Base IBGE 2018
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Itaporã, Montese, Piraporã e Santa Terezinha	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	15.983	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	7	
Extensão de rede (km)	73,96	
Reservação (m³)	1.418,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	1.671	
Atendimento urbano de esgoto (%)	10,93	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ITAPORÃ	
Extensão de rede (km)	15,77	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	87,01	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	1.132.457,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	30,16	
Índice de hidrometação (%)	84,44	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	13,13	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	78,99	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,21	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	66.442,89	
Volume tratado (m³/ano)	66.442,89	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	50,43	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	2,94	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ITAPORÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 10 (2018)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 95,00	100,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	76,64	54,00	63,43
IQA	> 90,00	90,00	98,55
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 10 (2018)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	7,20	47,00	13,01
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	45,43
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	69.254,13		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura			
<i>Execução 07 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	300.344,94		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>			
Aquisição de veículos			
<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	44.258,55		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	006/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	006/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008		