

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JAPORÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	1.636	Base IBGE 2018
Regional	Cone Sul	
Localidades Atendidas	Japorã	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,19	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	1.793	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	3	
Extensão de rede (km)	17,16	
Reservação (m <sup>3</sup> )	250,00	
ESGOTO <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	77,10	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	93.884,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	15,37	
Índice de hidrometação (%)	84,35	
Índice de macromedição (%)	98,02	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	13,15	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	75,25	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,01	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small>		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JAPORÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	24,83
IQA	-	-	95,51
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1.296m de rede de distribuição de água. Distrito de Jacarei.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	17.297,47		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>3.533m de rede coletora de esgoto, 114 ligações domiciliares e trabalho social.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de uma - Estação de Tratamento de Esgoto de 10 l/s.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa especializada para revisão e compatibilização de projetos de implantação ou ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	107.064,64		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	-		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		