

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JUTI**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
População urbana (hab)		4.432	Base IBGE 2018
Regional	Cone Sul		
Localidades Atendidas	Juti		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		3,12	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)			
População atendida (hab.)		5.520	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação		-	
ETA		-	
Poços (unid.)		2	
Extensão de rede (km)		49,33	
Reservação (m³)		400,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)			
População atendida (hab.)		1.320	
Atendimento urbano de esgoto (%)		29,78	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE JUTI		
Extensão de rede (km)		13,45	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
Ticket médio total (R\$/economia)		76,94	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)			
Volume produzido (m³/ano)		274.176,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		20,32	
Índice de hidrometação (%)		80,61	
Índice de macromedição (%)		98,17	
Consumo médio por economia (m³/econ.)		10,96	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		69,18	
Tarifa média de água (R\$/m³)		5,17	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)			
Volume coletado (m³/ano)		45.680,40	
Volume tratado (m³/ano)		45.680,40	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		27,52	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)		1,88	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JUTI**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	-	-	30,84
IQA	-	-	100,00
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	27,85
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	45,60
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	5.761,50		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 4.328,24 m de rede coletora de esgoto e 161 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 5,5 L/s.</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	580.691,36		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	1.958,00		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		