

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: LAGUNA CAARAPÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	3.077	Base IBGE 2018
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Laguna Caarapã e Vila Bocaja	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	3.297	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	2	
Extensão de rede (km)	18,10	
Reservação (m <sup>3</sup> )	350,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	76,70	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	267.851,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	38,19	
Índice de hidrometação (%)	86,63	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	11,57	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	74,50	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,41	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: LAGUNA CAARAPÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 97,00	95,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	64,80	55,00	85,52
IQA	-	-	98,96
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	9.802,50		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 10.655 m de rede coletora de esgoto, 518 ligações domiciliares de esgoto</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário</i>		
	<i>Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade de 10,50 L/s, estação elevatória 1.413 m de linha de recalque coletor afluente a ETE e emissário final.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	-		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	-		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	003/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	29/12/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	003/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	29/12/2009		