

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: NOVA ALVORADA DO SUL

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	16.075	Base IBGE 2018
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Nova Alvorada do Sul	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,29	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	19.349	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	5	
Extensão de rede (km)	84,46	
Reservação (m³)	1.000,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	3,25	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	83,34	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	1.104.498,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	23,81	
Índice de hidrometração (%)	86,36	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	12,24	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	79,28	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,41	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	-	
Volume tratado (m³/ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: NOVA ALVORADA DO SUL

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS				
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Metas		Situação Atual
		Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO		-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)		-	-	43,48
IQA		-	-	99,81
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		Metas		Situação Atual
		Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO		-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)		-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)		-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS				
ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Principais obras da cobertura		Execução 8.550 m de rede de distribuição, execução de 350 de ligações domiciliares de água, Distrito Pana.		
Principais obras da produção		Urbanização dos poços PAN-001 e PAN-002.		
Melhorias operacionais		Construção/reforma do escritório, abrigo de tratamento e instalação de dois reservatórios elevados metálicos de 50m3. Distrito de Pana.		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)		1.212.101,72		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
Principais obras da cobertura		Execução de 10.682 m de rede coletora de esgoto (DN 150 a 300), 408m de emissário e 508 ligações domiciliares.		
Principais obras do tratamento		Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de 30 L/s.		
Melhorias operacionais				
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		903.216,98		
OUTROS				
Construções, ampliações e reformas de instalações		Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.		
Aquisição de veículos		Aquisição de 02 (dois) veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.		
Aquisição de maquinários				
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		101.711,92		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS				
Convênio de Cooperação nº:		NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:		NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:		NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:		NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:		NÃO POSSUI		