

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE DO SUL

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	2.089	Base IBGE 2018
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Novo Horizonte do Sul	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,04	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	3.712	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	3	
Extensão de rede (km)	20,15	
Reservação (m³)	340,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	72,87	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	188.327,40	
Índice de perdas na distribuição (%)	8,35	
Índice de hidrometação (%)	83,91	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	11,99	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	71,39	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,06	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	-	
Volume tratado (m³/ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE DO SUL

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	-	-	12,26
IQA	-	-	99,55
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 2.418 m de rede de distribuição de água e 85 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	20.110,15		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 2.725m de rede coletora de esgoto e 160 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Implantação do Sistema de Esgotamento sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto em 7,9 L/s, construção de estação elevatória, linha de recalque, 1.020 m de emissário, 1.914m de coletor tronco.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	39.446,78		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	-		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		