

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: TACURU**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>			
População urbana (hab)		4.242	Base IBGE 2018
Regional	Cone Sul		
Localidades Atendidas	Tacuru		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		3,24	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>			
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)			
População atendida (hab.)		4.478	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação		-	
ETA		-	
Poços (unid.)		2	
Extensão de rede (km)		30,02	
Reservação (m <sup>3</sup> )		350,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)			
População atendida (hab.)		3.500	
Atendimento urbano de esgoto (%)		82,51	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE TACURU		
Extensão de rede (km)		14,26	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>			
Ticket médio total (R\$/economia)		98,78	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)			
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)		220.965,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		18,52	
Índice de hidrometação (%)		82,19	
Índice de macromedição (%)		100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)		10,84	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		67,69	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )		5,08	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)			
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)		116.494,40	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)		116.494,40	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		37,06	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )		2,66	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: TACURU**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 6 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	98,00	98,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	< 54,00	54,00	27,87
IQA	> 90,00	90,00	94,08
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 6 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	29,00	91,00	89,33
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	89,70
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 51,20m de rede de distribuição de água, na Rua Vanderli Ortiz de Lima.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	7.948,97		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	1.129,31		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul. Construção do módulo garagem.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	60.156,54		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	003/2012		
Data de Assinatura do Convênio:	29/05/2012		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	003/2012		
Assinatura do Contrato de Programa:	29/05/2012		