

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: TERENOS

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	11.166	Base IBGE 2018
Regional	Pantanal Aquidauana	
Localidades Atendidas	Terenos, Indubrasil e Loteamento Patury	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,16	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	10.596	
Atendimento urbano de água (%)	94,90	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	5	
Extensão de rede (km)	106,22	
Reservação (m ³)	330,00	
ESGOTO <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	1.612	
Atendimento urbano de esgoto (%)	14,44	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE TERENOS	
Extensão de rede (km)	8,75	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	92,43	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.039.762,67	
Índice de perdas na distribuição (%)	50,32	
Índice de hidrometação (%)	86,30	
Índice de macromedição (%)	89,74	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,71	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	83,86	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,52	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small>		
Volume coletado (m ³ /ano)	68.796,32	
Volume tratado (m ³ /ano)	68.796,32	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	38,64	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,64	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: TERENOS

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	< 396	388,00	409,29
IQA	> 90	90,00	98,98
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	22,00	58,00	20,43
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	53,92
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 272m de rede de distribuição de água e 64 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	72.987,25		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para execução do projeto técnico social que irá acompanhar as obras de engenharia da ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	610,70		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	43.222,50		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	004/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008 (revisado em 01/02/2019)		