

<b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>	
<b>GERAL</b>	
População urbana(hab.)	6.771,00
Regional	Regional Sul/Fronteira
Localidades Atendidas	CAMPESTRE, ANTONIO JOAO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,18
<b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>	
<b>ÁGUA</b>	
População atendida(hab.)	7.991,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	
ETA	
Poços(unid)	4,00
Extensão de rede(km)	40,51
Reservação(m3)	750,02
<b>ESGOTO</b>	
População atendida(hab)	724,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	10,73
Tratamento(%)	100,00
ETE	ANTÔNIO JOÃO
Extensão de rede(km)	22,15
<b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
Volume produzido(m3/ano)	434.579,00
Índice de perdas na distribuição(%)	26,05
Índice de hidrometração(%)	86,36
Índice de Macromedição(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	10,33
Ticket médio por economia(R\$/economia)	74,49
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,65
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
Volume coletado(m3/ano)	23.119,76
Volume tratado(m3/ano)	23.119,76
Ticket medio por economia(R\$/economia)	45,48
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,42

<b>GERAL</b>			
Ticket médio total(R\$/economia)		81,45	
<b>IV - METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<162.00	161.00	118,33
IQA	>90.00	90.00	96.65
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	15.00	67.00	15.20
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	86.97 (Antônio João)
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
Principais obras da cobertura	Execução de 590m de rede de distribuição de água e 2 ligações domiciliares.		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	33.144,85		
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>			
Principais obras da cobertura	Execução de 21.815 m de rede coletora e 1.075 ligações domiciliares de esgoto, estação elevatória e 1.157 m de		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	3.499.180,53		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	547,43		
<b>V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
<b>GERAL</b>			
Convênio de Cooperação nº	003/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	03/08/2011		
Duração do Convênio(Anos):	30		
Contrato de Programa nº	003/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	03/08/2011 (revisado em 28/12/2018)		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		