

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	23.288,00
Regional	Regional Bolsão/Paranaíba
Localidades Atendidas	APARECIDA DO TABOADO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	2,98
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	24.138,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	CORREGO DO CAMPO
ETA	ETA CENTRAL APARECIDA DO TABOADO
Poços(unid)	1,00
Extensão de rede(km)	155,99
Reservação(m3)	1.500,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	4.010,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	17,28
Tratamento(%)	100,00
ETE	APARECIDA DO TABOADO
Extensão de rede(km)	31,39
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	1.663.968,00
Índice de perdas na distribuição(%)	38,01
Índice de hidromederação(%)	74,96
Índice de Macromederação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	10,65
Ticket médio por economia(R\$/economia)	68,38
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,17
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	158.949,47
Volume tratado(m3/ano)	158.949,47
Ticket medio por economia(R\$/economia)	48,95
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,86
GERAL	

Ticket médio total(R\$/economia)		89,37
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2000) Ano ()	Ano (2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO		99.00
PERDAS(m3/lig/ano)		78.69
IQA		97.34
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO		17.51
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)		100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO		53.99 (Aparecida do Taboado)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		
Principais obras da cobertura		
Principais obras da produção	Perfuração de um poço tubular profundo APT-016, vazão de 14,7 m3/h e profundidade de 210 m.	
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	284.871,47	
ESGOTAMENTO SANITARIO		
Principais obras da cobertura		
Principais obras do tratamento	Implantação de 14.930 metros de rede coletora com diâmetros variando de 150 a 300 mm. e 1.015 ligações domiciliares de esgoto, melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (pós tratamento, decantador com 40 L/s), duas estações elevatórias de esgoto, 425 m de linha de recalque, 7.697,34 m de emissário por recalque DN 250 mm e 1.031,06 m emissário por gravidade DN 250 mm. SEINFRA	
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.929.789,95	
OUTROS		
Construções, ampliações e reformas de instalações		
Aquisição de veiculos		
Aquisição de maquinários		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	523,75	
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS		
GERAL		
Convênio de Cooperação nº	-	
Data de Assinatura do Convênio:	05/07/2000	
Duração do Convênio(Anos):	20	
Contrato de Programa nº		
Assinatura do Contrato de Programa:		
Duração do Contrato de Programa(Anos):		