

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
GERAL			
População urbana(hab.)			10.709,00
Regional			Regional do Leste
Localidades Atendidas		DEODAPOLIS, LAGOA BONITA, PORTO VILMA, PRESIDENTE CASTELO, VILA UNIAO	
Habitantes por domicilio(hab/dom)			3,08
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA			
População atendida(hab.)			14.199,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)			99,00
Captação			-
ETA			0,00
Poços(unid)			6,00
Extensão de rede(km)			99,22
Reservação(m3)			1.480,02
ESGOTO			
População atendida(hab)			287,00
Atendimento urbano de esgoto(%)			2,69
Tratamento(%)			100,00
ETE			DEODÁPOLIS
Extensão de rede(km)			2,72
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Volume produzido(m3/ano)			893.071,83
Índice de perdas na distribuição(%)			21,65
Índice de hidrometração(%)			83,45
Índice de Macromedicação(%)			100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)			11,35
Ticket médio por economia(R\$/economia)			70,39
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)			5,21
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Volume coletado(m3/ano)			901,50
Volume tratado(m3/ano)			901,50
Ticket medio por economia(R\$/economia)			44,20
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)			2,92
GERAL			
Ticket médio total(R\$/economia)			74,32
IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<126.00	126.00	109,62
IQA	>90.00	90.00	96.42
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual

COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	8.00	76.00	2.77
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	SEM RESULTADO

#### V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

##### ABASTECIMENTO DE AGUA

Principais obras da cobertura Execução de 103 ligações domiciliares de água.

Principais obras da produção

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Água (R\$/ano) 40.246,27

##### ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura

Principais obras do tratamento Reabilitação da ETE existente (desarenador e do reator, capacidade 5,00 L/s), implantação de uma caixa de areia, duas células de leito de secagem, uma elevatória

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) 517.086,31

##### OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações Aquisição de 1 caminhão para acoplamento de braço valetador.

Aquisição de veiculos

Aquisição de maquinários

Outros investimentos realizados (R\$/ano) 313.335,73

#### V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

##### GERAL

Convênio de Cooperação nº 013/2011

Data de Assinatura do Convênio: 15/12/2011

Duração do Convênio(Anos): 30

Contrato de Programa nº 011/2011

Assinatura do Contrato de Programa: 15/12/2011 (revisado em 23/08/2019)

Duração do Contrato de Programa(Anos): 30