

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
GERAL		
População urbana(hab.)		9.887,00
Regional		Regional Cone-Sul
Localidades Atendidas		ELDORADO, MORUMBI
Habitantes por domicilio(hab/dom)		3,03
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA		
População atendida(hab.)		11.435,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)		99,00
Captação		-
ETA		0,00
Poços(unid)		6,00
Extensão de rede(km)		73,60
Reservação(m3)		710,02
ESGOTO		
População atendida(hab)		2.742,00
Atendimento urbano de esgoto(%)		27,83
Tratamento(%)		100,00
ETE		ELDORADO
Extensão de rede(km)		27,66
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Volume produzido(m3/ano)		700.442,00
Indice de perdas na distribuição(%)		17,58
Indice de hidrometração(%)		82,12
Indice de Macromedicação(%)		100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)		11,54
Ticket médio por economia(R\$/economia)		73,53
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)		5,31
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Volume coletado(m3/ano)		112.578,65
Volume tratado(m3/ano)		112.578,65
Ticket medio por economia(R\$/economia)		38,35
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)		2,74
GERAL		
Ticket médio total(R\$/economia)		85,07
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual

PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano (2024)	Ano 7(2018)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<84.00	84.00	84,47
IQA	>90.00	90.00	96.85
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	30.00	30.00	29.62
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	85.13 (Eldorado)
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
Principais obras da cobertura	Execução de 220m de rede distribuição de água, na Rua Belém.		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	66.909,20		
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>			
Principais obras da cobertura	Execução de 3 ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.322,88		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	0,00		
<b>V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
<b>GERAL</b>			
Convênio de Cooperação nº	014/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	15/12/2011		
Duração do Convênio(Anos):	30		
Contrato de Programa nº	012/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	15/12/2011 (revisado em 24/04/2019)		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		