

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
GERAL		
População urbana(hab.)		8.359,00
Regional		Regional Sudoeste
Localidades Atendidas		GUIA LOPES DA LAGUNA
Habitantes por domicilio(hab/dom)		3,17
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA		
População atendida(hab.)		10.204,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)		99,00
Captação		RIO SANTO ANTONIO
ETA		ETA CENTRAL GUIA LOPES DA LAGUNA
Poços(unid)		0,00
Extensão de rede(km)		73,65
Reservação(m3)		1.000,02
ESGOTO		
População atendida(hab)		3.444,00
Atendimento urbano de esgoto(%)		41,33
Tratamento(%)		100,00
ETE		GUIA LOPES
Extensão de rede(km)		10,64
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Volume produzido(m3/ano)		688.509,00
Indice de perdas na distribuição(%)		34,48
Indice de hidrometração(%)		80,17
Indice de Macromedicação(%)		100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)		11,08
Ticket médio por economia(R\$/economia)		72,29
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)		5,34
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Volume coletado(m3/ano)		86.717,92
Volume tratado(m3/ano)		86.717,92
Ticket medio por economia(R\$/economia)		31,40
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)		2,56
GERAL		
Ticket médio total(R\$/economia)		85,46
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual

PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<213.00	211.00	194,33
IQA	>90.00	90.00	98.08
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	17.00	87.00	33.55
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	73.32 (Guia Lopes da Laguna)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

Principais obras da cobertura Execução de 720m de rede de distribuição de água e 70 ligações domiciliares.

Principais obras da produção

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Água (R\$/ano) 60.693,73

ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura Execução de 53.347 m de rede coletora de esgoto, 2.264 ligações domiciliares de esgoto, três estações elevatórias e 1.832 m de linha de recalque.

Principais obras do tratamento

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) 2.249.772,64

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações

Aquisição de veículos

Aquisição de maquinários

Outros investimentos realizados (R\$/ano) 4.302,98

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL

Convênio de Cooperação nº 011/2008

Data de Assinatura do Convênio: 18/12/2008

Duração do Convênio(Anos): 30

Contrato de Programa nº 011/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 18/12/2008 (revisado em 28/03/2019)

Duração do Contrato de Programa(Anos): 30