

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	50.965,00
Regional	Regional Cone-Sul
Localidades Atendidas	NAVIRAI
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,13
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	58.781,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	19,00
Extensão de rede(km)	234,62
Reservação(m3)	5.450,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	19.377,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	38,14
Tratamento(%)	100,00
ETE	NAVIRAI
Extensão de rede(km)	96,47
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	3.771.687,00
Índice de perdas na distribuição(%)	26,80
Índice de hidrometração(%)	85,99
Índice de Macromedição(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,70
Ticket médio por economia(R\$/economia)	74,53
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,38
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	764.257,38

Volume tratado(m3/ano)	764.257,38
Ticket medio por economia(R\$/economia)	38,47
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,78
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	90,19

IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2016)	Ano 5(2020)	Ano 4(2019)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	98.00	98.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<130.00	120.00	147,84
IQA	>90.00	90.00	97.89
ESGOTAMENTO SANITARIO		Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	27.00	40.00	38.43
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	82.98 (Naviraí)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	Perfuração de um poço tubular profundo NAV-025, vazao 88m3/h e profundidade de 120m.
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.545.791,09
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Principais obras da cobertura	Execução de 86.266 m de rede coletora de esgoto, 5.766 ligações domiciliares de esgoto.
Principais obras do tratamento	Execução de três elevatórias, 2.173 m de linha de recalque e melhorias na ETE (implantação de aeradores nas lagoas de estabilização).
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	3.121.350,31
OUTROS	
Construções, ampliações e reformas de instalações	Aquisição de 2 caminhões, sendo 1 equipado com carroceria caçamba basculante e 1 para acoplamento de braço valetador.
Aquisição de veiculos	
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	496.904,04

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL	
Convênio de Cooperação nº	004/2016
Data de Assinatura do Convênio:	16/12/2016

Duração do Convênio(Anos):	30
Contrato de Programa nº	358/2016
Assinatura do Contrato de Programa:	21/12/2016
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30