

<b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>	
<b>GERAL</b>	
População urbana(hab.)	6.474,00
Regional	Regional de Ponta Porã
Localidades Atendidas	ARAL MOREIRA, SAO LUIZ, VILA MARQUES
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,70
<b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>	
<b>ÁGUA</b>	
População atendida(hab.)	7.826,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captacão	-
ETA	0,00
Poços(unid)	6,00
Extensão de rede(km)	40,58
Reservação(m3)	520,02
<b>ESGOTO</b>	
População atendida(hab)	1.243,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	19,25
Tratamento(%)	100,00
ETE	ARAL MOREIRA
Extensão de rede(km)	0,00
<b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
Volume produzido(m3/ano)	534.575,92
Índice de perdas na distribuição(%)	41,26
Índice de hidromedtação(%)	85,44
Índice de Macromedtação(%)	98,49
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	12,88
Ticket médio por economia(R\$/economia)	83,06
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,59
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
Volume coletado(m3/ano)	12.817,29

Volume tratado(m3/ano)	12.817,29
Ticket medio por economia(R\$/economia)	33,06
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,63
<b>GERAL</b>	
Ticket médio total(R\$/economia)	90,92
<b>IV - METAS CONTRATUAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	
PERIODO DE REFERENCIA	<b>Metas</b>
	Ano 0(2019)    Ano 5(2024)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00            99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<278.00        275.00
IQA	>90.00         90.00
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	<b>Metas</b>
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	0.00            69.00
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00        95.00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO	>=60            95.01
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	117.181,37
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	117181,37
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	
Principais obras da cobertura	
Execução de 6.303 metros de rede coletora de esgoto com diâmetros variando de 100 a 150 mm e 396 ligações domiciliares de esgoto. RECURSOS PAC 2 2010	
FINANSA/PRÓPRIOS	
Principais obras do tratamento	172.028,93
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	172.028,93
<b>OUTROS</b>	
Construções, ampliações e reformas de instalações	0,00
Aquisição de veiculos	0,00
Aquisição de maquinários	0,00
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	0,00
<b>V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>	
<b>GERAL</b>	
Convênio de Cooperação nº	-
Data de Assinatura do Convênio:	-
Duração do Convênio(Anos):	0
Contrato de Programa nº	001/2010
Assinatura do Contrato de Programa:	23/03/2010
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30