

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	16.669,00
Regional	Regional de Dourados
Localidades Atendidas	CARUMBE, ITAPORA, MONTESE, PIRAPORA, SANTA TEREZINHA
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,07
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	16.774,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captacão	-
ETA	0,00
Poços(unid)	7,00
Extensão de rede(km)	74,62
Reservação(m3)	1.418,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	1.669,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	10,05
Tratamento(%)	100,00
ETE	ITAPORÃ
Extensão de rede(km)	15,77
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	1.234.936,00
Índice de perdas na distribuição(%)	31,63
Índice de hidromedicação(%)	85,27
Índice de Macromedicação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,07
Ticket médio por economia(R\$/economia)	83,48
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,52
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	70.324,30

Volume tratado(m3/ano)		70.324,30
Ticket medio por economia(R\$/economia)		51,26
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)		3,13
GERAL		
Ticket médio total(R\$/economia)		91,39
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019) Ano 5(2024)	Ano 1(2020)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	98.00 99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<181.00 179.00	188,89
IQA	>90.00 90.00	96.71
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	15.00 22.00	12.83
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00 95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00 60.00	22.39 (Itaporã)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		
Principais obras da cobertura		
Principais obras da produção		51.164,84
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)		51.164,84
ESGOTAMENTO SANITARIO		
Principais obras da cobertura		
estação elevatória, linha de recalque, 1.291,16 m de emissário, 2.690m de rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 150 a 350mm e 92 ligações domiciliares de esgoto. RECURSOS PAC 2 2010 FUNASA/PRÓPRIOS. SEINFRA.		310.242,32
Principais obras do tratamento		
Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de 20 L/s. SEINFRA.		
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		310.242,32
OUTROS		
Construções, ampliações e reformas de instalações		
Aquisição de veiculos		711,53
Aquisição de maquinários		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		711,53
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS		
GERAL		
Convênio de Cooperação nº		-
Data de Assinatura do Convênio:		-
Duração do Convênio(Anos):		0
Contrato de Programa nº		006/2008
Assinatura do Contrato de Programa:		18/12/2008
Duração do Contrato de Programa(Anos):		30