

<b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>	
<b>GERAL</b>	
População urbana(hab.)	3.140,00
Regional	Regional de Ponta Porã
Localidades Atendidas	LAGUNA CAARAPA, VILA BOCAJA
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,17
<b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>	
<b>ÁGUA</b>	
População atendida(hab.)	3.744,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captacão	-
ETA	0,00
Poços(unid)	2,00
Extensão de rede(km)	19,26
Reservação(m3)	350,02
<b>ESGOTO</b>	
População atendida(hab)	1.078,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	34,44
Tratamento(%)	100,00
ETE	LAGUNA CARAPÃ
Extensão de rede(km)	10,66
<b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
Volume produzido(m3/ano)	304.807,00
Índice de perdas na distribuição(%)	38,76
Índice de hidromedtação(%)	88,00
Índice de Macromedtação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	12,85
Ticket médio por economia(R\$/economia)	83,66
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,62
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
Volume coletado(m3/ano)	20.989,87

Volume tratado(m3/ano)		20.989,87
Ticket medio por economia(R\$/economia)		44,72
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)		2,97
<b>GERAL</b>		
Ticket médio total(R\$/economia)		98,68
<b>IV - METAS CONTRATUAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	<b>Metas</b>	<b>Situação Atual</b>
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2009)    Ano 10(2019)	Ano 11(2020)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	90.00            100.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<177,53        194,67	258,74
IQA	>90.00         90.00	95.65
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	<b>Metas</b>	<b>Situação Atual</b>
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	0.00            25.00	32.70
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=0.00         95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=73.00        73.00	45.11 (Laguna Carapã)
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>		
Principais obras da cobertura		
Principais obras da produção		178.892,14
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)		178.892,14
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>		
Principais obras da cobertura		
Execução 10.655 m de rede coletora de esgoto, 372 ligações domiciliares de esgoto, duas estações elevatórias (esgoto bruto e recirculação), 976 m de linha de recalque, 2.904m de coletor afluente a ETE e 145m de emissário final.		539.258,76
Principais obras do tratamento		
Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade de de 10 L/s		
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		539.258,76
<b>OUTROS</b>		
Construções, ampliações e reformas de instalações		
Aquisição de veiculos		18.074,32
Aquisição de maquinários		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		18.074,32
<b>V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>		
<b>GERAL</b>		
Convênio de Cooperação nº		-
Data de Assinatura do Convênio:		-
Duração do Convênio(Anos):		0
Contrato de Programa nº		003/2009
Assinatura do Contrato de Programa:		29/12/0009
Duração do Contrato de Programa(Anos):		30