

<b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>	
<b>GERAL</b>	
População urbana(hab.)	30.812,00
Regional	Regional de Dourados
Localidades Atendidas	PRUDENCIO THOMAZ, RIO BRILHANTE
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,27
<b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>	
<b>ÁGUA</b>	
População atendida(hab.)	35.447,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	8,00
Extensão de rede(km)	123,62
Reservação(m3)	2.090,02
<b>ESGOTO</b>	
População atendida(hab)	9.177,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	29,88
Tratamento(%)	100,00
ETE	RIO BRILHANTE
Extensão de rede(km)	11,55
<b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
Volume produzido(m3/ano)	3.361.901,67
Índice de perdas na distribuição(%)	48,63
Índice de hidromederação(%)	84,63
Índice de Macromedicação(%)	99,98
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,47
Ticket médio por economia(R\$/economia)	88,70
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,79
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
Volume coletado(m3/ano)	356.580,10

Volume tratado(m3/ano)	356.580,10
Ticket medio por economia(R\$/economia)	49,74
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,24
<b>GERAL</b>	
Ticket médio total(R\$/economia)	103,52

#### IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2019)	Ano (2024)	Ano 1(2020)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99	99	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<406	397	406,07
IQA	>99.00	90.00	96.97
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>		<b>Metas</b>	<b>Situação Atual</b>
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	11	31	27.36
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95	95	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60	60	78.34 (Rio Brilhante)

#### V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	100.444,98
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	100.444,98

#### ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura	
1.304,63 de rede coletora de esgoto, 50 ligações domiciliares de esgoto, elevatória de esgoto final e urbanização. RECURSOS PAC 2 2010 FUNASA/PRÓPRIOS. SEINFRA.	
Principais obras do tratamento	91.679,13
Ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade 30 L/s (ampliar de 10 para 40 L/s), inclusive pós-tratamento, RECURSOS PAC 2 2010 FUNASA/PRÓPRIOS. SEINFRA.	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	91.679,13

#### OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	446,68
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	446,68

#### V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

<b>GERAL</b>	
Convênio de Cooperação nº	-

Data de Assinatura do Convênio:	-
Duração do Convênio(Anos):	0
Contrato de Programa nº	006/2009
Assinatura do Contrato de Programa:	21/12/2009
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30