

MUNICÍPIO: BODOQUENA

Ano Referência: 2020

Dezembro/2020

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO**GERAL**

População urbana(hab.)	5.739,00
Regional	Regional de Aquidauana
Localidades Atendidas	BODOQUENA, MORRARIA DO SUL
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,18

II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS**AGUA**

População atendida(hab.)	7.826,00
Atendimento urbano de AGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Pocos(unid)	3,00
Extensão de rede(km)	49,76
Reservação(m3)	275,02

ESGOTO

População atendida(hab)	6.667,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	98,00
Tratamento(%)	100,00
ETE	BODOQUENA
Extensão de rede(km)	16,49

III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**ABASTECIMENTO DE AGUA**

Volume produzido(m3/ano)	657.020,58
Índice de perdas na distribuição(%)	51,29
Índice de hidrometração(%)	100,00
Índice de Macromedição(%)	100,00
Cosumo medio por economia(m3/econ.)	11,03
Ticket medio por economia(R\$/economia)	72,97
Tarifa media de AGUA(R\$/m3)	5,32

ESGOTAMENTO SANITARIO

Volume coletado(m3/ano)	176.608,23
Volume tratado(m3/ano)	176.608,23
Ticket medio por economia(R\$/economia)	37,45
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,72

GERAL			
Ticket medio total(R\$/economia)		105,30	
IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2011)	Ano	Ano 7(2018)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	98.00	99.00	99.00
PERDAS(m3/log/ano)	<77.00	64.00	358.23
IQA	>99.00	90.00	97.22
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	11.00	39.00	83.38
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=73.00	73.00	89.54 (Bodoquena)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			
Principais obras da cobertura		0,00	
Principais obras da produção		0,00	
Melhorias operacionais		0,00	
Investimento realizado em Agua (R\$/ano)		0,00	
ESGOTAMENTO SANITARIO			
Principais obras da cobertura		0,00	
Principais obras do tratamento		0,00	
Melhorias operacionais		0,00	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		0,00	
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações		0,00	
Aquisição de veículos		0,00	
Aquisição de maquinarios		0,00	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		0,00	
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
GERAL			
Convenio de Cooperação n:		-	
Data de Assinatura do Convenio:		-	
Duração do Convenio(Anos):		0	
Contrato de Programa n:		008/2008	
Assinatura do Contrato de Programa:		18/12/2008	
Duração do Contrato de Programa(Anos):		30	