

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

RAD - RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

RAD N°: 002

Período de Apuração: 31/12/2013 a 31/12/2014



Município: Porto Murtinho

Contrato de Programa nº: 115/2011

Data base: 30/05/2011

Validade: 30 anos.

Rua Dr. Zerbini, n.º421 – Bairro Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS – CEP 79040-040 Fone:

(67) 3318-7878 – Fax: (67) 3318-7798 – CNPJ: 03 982 931/0001-20 IE: 28 104 248-9

www.sanesul.ms.gov.br



II – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

Município: Porto Murтинho

Contrato de Programa nº: 115/2011

Data Base: 30/05/2011

Validade: 30 anos.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

III – INFORMAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Empresa: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - Sanesul		
Endereço: Rua Dr. Zerbini, 421 – Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS		
Telefone: (67) 3318-7878		
Sítio eletrônico: www.sanesul.ms.gov.br		
Regionais	Nome:	Sudoeste
	Municípios:	Bonito (Águas de Miranda), Caracol (Alto Caracol), Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Porto Murtinho (Ingazeira e Rural Marfrig) , Sidrolândia (Capão Bonito e Quebra Côco).

Convenções:

- 0,00 Dado numérico igual a zero;
- nd Dado numérico não disponível;
- ne Dado com nota explicativa



IV- INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

a) Dados referentes ao período de apuração indicado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
1.1. Quantidade de ligações ativas de água	ligação	3.351,00	3.321,00
1.2. Quantidade de economias ativas de água	economia	3.288,00	3.270,00
1.3. Quantidade de ligações ativas de água micromedidas	ligação		
1.4. Extensão da Rede de Água	Km	82,88	82,97
1.5. Quantidade de economias residenciais ativas de água	economia	3.209,00	3.172,00
1.6. Quantidade de economias ativas de água micromedidas	economia	3.369,00	3.339,00
1.7. Quantidade de ligações totais de água	ligação	3.968,00	3.997,00
b) Dados referentes ao período acumulado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
1.8. Volume de água produzido macromedido	m3/ano	1.524.604,00	660.366,00
1.9. Volume de água produzido estimado	m3/ano	694.251,00	27.792,00
1.10. Volume de água consumido micromedido	m3/ano	1.490.610,00	573.301,00
1.11. Volume de água consumido estimado	m3/ano	131.380,00	180,00
1.12. Volume de água faturado	m3/ano	1.968.447,00	698.399,00
1.13. Volume de água de serviço (consumo próprio, água avulsas, hidrantes, descarga de rede)	m3/ano	4.184,00	3.773,00

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

a) Dados referentes ao período de apuração indicado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
2.1. Quantidade de economias ativas de esgoto	economia	2.966,00	3.030,00
2.2. Extensão da rede de esgoto	km	45,30	45,34
2.3. Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto	economia	2.790,00	2.855,00
2.4. Quantidade de ligações totais de esgoto – faturada	ligação	0,00	0,00
b) Dados referentes ao período acumulado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
2.5. Volume de esgoto coletado	m³/ano	842.519,53	326.776,79
2.6. Volume medido de esgoto tratado	m³/ano	842.519,53	326.776,79
2.7. Volume estimado de esgoto tratado	m³/ano	0,00	0,00
2.8. Volume de esgoto faturado	m³/ano	1.258.914,00	500.624,00

3. DADOS GERAIS

a) Dados referentes ao período de apuração indicado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
3.1. População urbana do município	habitantes	10.588,00	10.704,00
3.2. Taxa média de habitantes por domicílio	Hab/Domicílio	3,74	3,74
3.3. Percentual de abastecimento de água	%	99,00	99,00
3.4. Percentual de atendimento de esgoto	%	98,00	98,00

4. QUALIDADE (ne)

a) Dados referentes ao período acumulado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
4.1. Amostras analisadas para aferição de cloro residual livre	Qtd.Amostras/ano	15.104,00	5.625,00
4.2. Aferição de cloro residual com result. Fora do padrão	Qtd.Amostras/ano	0,00	0,00
4.3. Amostras obrigatórias para aferição de cloro residual livre	Qtd.Amostras/ano	6.161,00	5.474,00
4.4. Amostras analisadas para aferição de coliformes totais	Qtd.Amostras/ano	1.545,00	625,00
4.5. Aferição de coliformes fecais com result. Fora do padrão	Qtd.Amostras/ano	0,00	0,00
4.6. Amostras obrigatórias para aferição de coliformes totais	Qtd.Amostras/ano	1.313,00	626,00
4.7. Número de dias no ano	NºDias/ano	946,00	365,00



IV- INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

5. SISTEMAS PRODUTORES

a) Quantidade de fontes de captação em operação:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
ETA	Un.	3,00	3,00
Poços	Un.	0,00	0,00
TOTAL	Un.	3,00	3,00
b) Volume de água captado macromedido:			
ETA	m³/ano	2.597.979,00	826.075,00
Poços	m³/ano	0,00	0,00
TOTAL	m³/ano	2.597.979,00	826.075,00
c) Volume de água captado estimado (não medido):			
ETA	m³/ano	0,00	0,00
Poços	m³/ano	0,00	0,00
TOTAL	m³/ano	0,00	0,00
d) Volume de água produzido macromedido:			
ETA	m³/ano	1.524.604,00	660.366,00
Poços	m³/ano	0,00	0,00
TOTAL	m³/ano	1.524.604,00	660.366,00
e) Volume de água produzido estimado (não medido):			
ETA	m³/ano	694.251,00	27.792,00
Poços	m³/ano	0,00	0,00
TOTAL	m³/ano	694.251,00	27.792,00
Volume de água de processo (Utilizado no processo de Tratamento da Água): ETA	m³/ano	379.124,00	137.917,00
f) Consumo de energia elétrica nos sistemas:			
ETA	KWh/ano	751.759,00	286.686,00
Poços	KWh/ano	0,00	0,00
TOTAL	KWh/ano	751.759,00	286.686,00
g) Despesas com energia elétrica:			
ETA	R\$/ano	294340,62	119238,15
Poços	R\$/ano	0,00	0,00
TOTAL	R\$/ano	294.340,62	119.238,15

6. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA/BOOSTER

Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
6.1. Quantidade de estações / booster	Un.	1,00	0,00
6.2. Potência instalada	KW	1,47	23,54
6.3. Volume recalcado	m³/ano	ne	ne
6.4. Consumo total de energia elétrica nas elevatórias	KWh/ano	0,00	0,00
6.5. Despesas com energia elétrica	R\$/ano	0,00	0,00

7. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
Volume medido de esgoto tratado: ETE	m³/ano	842.519,53	326.776,79
Volume estimado de esgoto tratado: ETE	m³/ano	0,00	0,00
Consumo de energia elétrica nos sistemas: ETE	KWh/ano	114.235,00	46.692,00
EEE	KWh/ano	78.919,00	30.101,00
TOTAL	KWh/ano	193.154,00	76.793,00
Despesas com energia elétrica: ETE	R\$/ano	51.341,09	19.415,41
EEE	R\$/ano	36.196,92	12.804,30
TOTAL	R\$/ano	87.538,01	32.219,71
ETE: 1			
Média DBO _{5,20} afluente: (ne)	mg/L	238,67	247,42
Média DBO _{5,20} efluente: (ne)	mg/L	29,60	22,95
Média DQO afluente: (ne)	mg/L	ne	ne
Média DQO efluente:	mg/L	ne	ne



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

V – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (ne)

Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
Receita operacional direta - água	R\$/Ano	6.084.113,12	2.115.398,90
Receita operacional direta - esgoto	R\$/Ano	2.047.934,10	834.499,10
Despesa com energia elétrica (ne)	R\$/Ano	370.338,95	151.457,86
Despesas de exploração (DEX)	R\$/Ano	6.289.881,33	2.893.072,97



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

VI – METAS CONTRATUAIS DE ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS (painel de indicadores do contrato) (ne)

1. COBERTURA

1.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Cobertura Projetada (%)	Realizado (%)	
% de Cobertura	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Cobertura Projetada (%)	Realizado (%)	
% de Cobertura	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
66,88	05/2011	> 95	98,00	98,00

2. PERDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		m³/ligação/ano Projetado	Realizado	
m³/ligação/ano	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		m³/ligação/ano Projetado	Realizado	
m³/ligação/ano	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
54,90	05/2011	< 54	31,19	35,06

3. TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Tratamento Projetado (%)	Realizado (%)	
% de Tratamento	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Tratamento Projetado (%)	Realizado (%)	
% de Tratamento	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
0,00	05/2011	≥ 95	100,00	100,00

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		IQA	Realizado	
IQA	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		IQA	Realizado	
IQA	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
> 90	05/2011	> 90	95,29	94,58

5. REMOÇÃO DA CARGA POLUIDORA (ne)

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Remoção (%)	Realizado (%)	
Remoção (%)	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Remoção (%)	Realizado (%)	
Remoção (%)	Mês/Ano	Ano 5 – 12/2016	12/2013	12/2014
0,00	05/2011	≥ 73	87,59	90,72



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Legenda: Fórmula:
Aplicação:

1. COBERTURA

Cobertura % = $([\text{Economias Reais de Água} + \text{Economias Factíveis}] / \text{População Urbana Total}) \times \text{Taxa de Ocupação} \times 100$.

Cobertura % = $([3.785 + 0] / 10.704) \times 3,74 \times 100$

1.2. Esgotamento Sanitário

Cobertura % = $([\text{Economias Reais de Esgoto} + \text{Economias Factíveis}] / \text{População Urbana Total}) \times \text{Taxa de Ocupação} \times 100$.

Cobertura % = $([3.333 + 183] / 10.704) \times 3,74 \times 100$

2. PERDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Controle de Perdas = $(\text{Volume Produzido de Água (12 meses)} - \text{Volume Consumido de Água (12 meses)}) / \text{Quantidade de Ligações Ativas Faturadas de Água}$.

Controle de Perdas = $(688.158 - 573.480) / 3.270$

3. TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tratamento de Esgotos = $(\text{Volume Coletado Tratado} / \text{Volume Coletado Total}) \times 100$.

Tratamento de Esgotos = $(326.776,79 / 326.776,79) \times 100$.

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

(ver página seguinte)

5. REMOÇÃO DA CARGA POLUIDORA

Remoção (%) = $([\text{Concentração do Poluente Afluente ao Sistema} - \text{Concentração do Mesmo Poluente no Efluente}] / \text{Concentração do Poluente Afluente ao Sistema}) \times 100$.

Remoção (%) = $([247,42 - 22,95] / 247,42) \times 100$.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL
MEMÓRIA DE CÁLCULO

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Tabela de Parâmetros para Análise

pH	0,05	100	=	-1,00		
pH	0,05	100	>=	6,00	<=	9,50
pH	0,05	20			>	9,50
TU	0,15	100	=	-1,00		
TU	0,15	100	>=	0,00	<=	5,00
TU	0,15	0			>	5,00
CO	0,05	100	=	-1,00		
CO	0,05	100	>=	0,00	<=	15,00
CO	0,05	0			>	15,00
CL	0,16	100	=	-1,00		
CL	0,16	0	>=	0,00	<	0,40
CL	0,16	100	>=	0,40	<=	3,00
CL	0,16	0			>	3,00
FL	0,05	100	=	-2,00		
FL	0,05	100	=	-1,00		
FL	0,05	100	>=	0,00	<	0,60
FL	0,05	100	>=	0,60	<=	0,80
FL	0,05	100	>	0,80	<=	1,50
FL	0,05	100			>	1,50
CT	0,17	100	=	-1,00		
CT	0,17	100	=	0,00		
CT	0,17	0			>	0,00
CF	0,23	100	=	-1,00		
CF	0,23	100	=	0,00		
CF	0,23	0			>	0,00
CH	0,14	100	=	-1,00		
CH	0,14	100	>=	0,00	<=	500,00
CH	0,14	0			>	500,00

Fórmula:

Cálculo do IQA = VL_Q^{peso} = q1^{w1} (q= Variação – valor de 0 a 100 elevado ao expoente w1 a w8)

$$IQA = q1^{w1} \times q2^{w2} \times q3^{w3} \times q4^{w4} \times q5^{w5} \times q6^{w6} \times q7^{w7} \times q8^{w8}$$



NOTAS EXPLICATIVAS

- 01.** As informações contidas neste relatório foram retiradas do Sistema SiiG, salvo quando destacado o contrário.
- 02.** Os dados do item "4. QUALIDADE" da seção "IV– INFORMAÇÕES OPERACIONAIS" foram disponibilizados pela Gerência de Controle Sanitário, por meio dos Plano de Amostragem Anual e Relatório Anual do Consumidor
- 03.** Foi dispensado pela Catesa-Agepan o preenchimento da informação "6.3 Volume Recalcado" da seção "IV– INFORMAÇÕES OPERACIONAIS", até determinação em sentido contrário.
- 04.** As "V Informações Financeiras" foram disponibilizadas pela Gerência de Controladoria.
- 05.** As informações referentes a Remoção DBO foram fornecidas pela Gerência de Esgotamento Sanitário - GESES.
- 06.** No campo "7. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO", a análise da Média DQO₅₂₀ Afluente e Efluente não é realizada por inexigibilidade legal.
- 07.** Na Memória de Cálculo, a Tabela de Parâmetros Para Análise (IQA), foi fornecida pela Gerência de Controle Sanitário - GECSA.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

RAD - RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

RAD N°: 002
Município: Porto Murtinho
Nome: Alexandre Troche Nicolau
Cargo: Supervisor de Processo
Função:
Matricula: 4131

Campo Grande - M.S., 25 de novembro de 2015

CÓDIGOS DA MEMORIA DE CÁLCULO

Legenda:

Fórmula:

Aplicação:

1. COBERTURA

1.1. Abastecimento de Água

Cobertura % = $([\text{Economias Reais de Água} + \text{Economias Factíveis}] / \text{População Urbana Total}) \times \text{Taxa de Ocupação} \times 100$.

Economias Reais de Água	Código:	3170
Economias Factíveis	Código:	1047
População Urbana Total	Código:	8001
Taxa de Ocupação	Código:	8005

Cobertura % = $([0,00 + 0,00] / 0,00) \times 0,00 \times 100$

1.2. Esgotamento Sanitário

Cobertura % = $([\text{Economias Reais de Esgoto} + \text{Economias Factíveis}] / \text{População Urbana Total}) \times \text{Taxa de Ocupação} \times 100$.

Economias Reais de Esgoto	Código:	1012
Economias Factíveis	Código:	1048
População Urbana Total	Código:	8001
Taxa de Ocupação	Código:	8005

Cobertura % = $([0,00 + 0,00] / 0,00) \times 0,00 \times 100$

2. PERDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Controle de Perdas = $(\text{Volume Produzido de Água (12 meses)} - \text{Volume Consumido de Água (12 meses)}) / \text{Quantidade de Ligações Ativas Faturadas de Água}$.

Volume Produzido de Água (12 meses)	Código:	0001
Volume Consumido de Água (12 meses)	Código:	9642
Quantidade de Ligações Ativas Faturadas	Código:	9603

Controle de Perdas = $(0,00 - 0,00) / 0,00$

3. TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tratamento de Esgotos = $(\text{Volume Coletado Tratado} / \text{Volume Coletado Total}) \times 100$.

Volume Coletado Tratado	Código:	8008
Volume Coletado Total	Código:	8009

Tratamento de Esgotos = $(0,00 / 0,00) \times 100$.

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

(VER PÁGINA SEGUINTE)

5. REMOÇÃO DA CARGA POLUIDORA

Remoção (%) = $([\text{Concentração do Poluente Afluentes ao Sistema} - \text{Concentração do Mesmo Poluente no Efluente}] / \text{Concentração do Poluente Afluentes ao Sist.}) \times 100$.

Concentração de Poluente Afluentes ao Sistema	Código:	8202
Concentração do Mesmo Poluente no Efluente	Código:	8203

Remoção (%) = $([0,00 - 0,00] / 0,00) \times 100$.