

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: TRÊS LAGOAS

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

| I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO | | |
|--|------------------------------|----------------|
| População urbana (hab) | 112.298 | Base IBGE 2017 |
| Regional | BOLSÃO TRÊS LAGOAS | |
| Localidades Atendidas | TRES LAGOAS E ARAPUA | |
| Habitantes por domicílio (hab/dom) | 3,19 | Base IBGE 2010 |
| II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS | | |
| ÁGUA (Dez_2017) | | |
| População atendida (hab.) | 145.388 | |
| Atendimento urbano de água (%) | 99,00 | |
| Captação | - | |
| ETA | - | |
| Poços (unid.) | 27 | |
| Extensão de rede (km) | 736,14 | |
| Reservação (m ³) | 7.620,00 | |
| ESGOTO (Dez_2017) | | |
| População atendida (hab.) | 81.537 | |
| Atendimento urbano de esgoto (%) | 72,61 | |
| Tratamento (%) | 100,00 | |
| ETE | ETE 1 JUPIÁ / ETE 2 PLANALTO | |
| Extensão de rede (km) | 142,47 | |
| III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS | | |
| Ticket médio total (R\$/economia) | 83,47 | |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017) | | |
| Volume produzido (m ³ /ano) | 10.082.703,48 | |
| Índice de perdas na distribuição (%) | 32,04 | |
| Índice de hidrometração (%) | 87,98 | |
| Índice de macromedicação (%) | 94,11 | |
| Consumo médio por economia (m ³ /econ.) | 11,57 | |
| Ticket médio por economia (R\$/economia) | 58,28 | |
| Tarifa média de água (R\$/m ³) | 4,94 | |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017) | | |
| Volume coletado (m ³ /ano) | 3.050.524,05 | |
| Volume tratado (m ³ /ano) | 3.050.524,05 | |
| Ticket médio por economia (R\$/economia) | 28,93 | |
| Tarifa média de esgoto (R\$/m ³) | 2,61 | |

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: TRÊS LAGOAS

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

| IV –METAS CONTRATUAIS | | | |
|---|--|--------------|--------------------------------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Metas | | Situação Atual |
| | Ano 0 (2011) | Ano 5 (2016) | Ano 6 (2017) |
| COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO | 99,00 | 100,00 | 99,00 |
| PERDAS (m ³ /lig/ano) | 44,75 | 54,00 | 72,10 |
| IQA | > 90,00 | 90,00 | 99,35 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | |
| | Metas | | Situação Atual |
| | Ano 0 (2011) | Ano 5 (2016) | Ano 6 (2017) |
| COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO | 54,90 | 95,60 | 83,24 |
| TRATAMENTO DE ESGOTO (%) | ≥ 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%) | ≥ 73,00 | 73,00 | 92,42 (ETE 1) 64,34 (ETE 2) |
| V - INVESTIMENTOS REALIZADOS | | | |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| Principais obras da cobertura | Ampliação do SAA nos setores Vila Piloto (14.558 metros e diâmetro variando de 50 mm a 250 mm.); Central (5.138 m de rede de distribuição DN 50 mm a 200 mm); Santa Terezinha e (5.978 m de rede de distribuição DN 50 mm a 250 mm); Vila Nova (12.267 m de rede de distribuição diâmetro variando de 50 mm a 400 mm). Execução de 2.415m de rede de distribuição de água e 1.502 ligações domiciliares de água. | | |
| Principais obras da produção | | | |
| Melhorias operacionais | Reformas, pintura e urbanização do centro de reservação Setor Vila Nova; Reforma e substituição dos equipamentos da EAT. Construção de um Reservatório Enterrado de 850 m ³ . Readequação do Booster Jardim Imperial e Urbanização de area. | | |
| Investimento realizado em Água (R\$/ano) | 7.333.584,63 | | |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | |
| Principais obras da cobertura | Execução de 3.470m de rede coletora de esgoto e 1.070 ligações domiciliares de esgoto. Implantação de 285.965 m de rede coletora de esgoto (DN 100 a 250) e de 13.019 ligações domiciliares de esgoto. Execução de 7.540 m de rede coletora de esgoto, 606 ligações domiciliares de esgoto, (SANEAMENTO PARA TODOS). | | |
| Principais obras do tratamento | Ampliação da ETE JUPIÁ (em 70 L/s); construção de oito elevatórias de esgoto; melhorias e ampliação na ETE PLANALTO (em 100 L/S), adequação 378m de emissário final, finalização da construção de estação elevatória de 200 L/s, 234 m de emissário por gravidade, urbanização da ETE e projeto social. | | |
| Melhorias operacionais | Contratação de empresa especializada para revisão e compatibilização de projetos de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | | |
| Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) | 8.779.098,64 | | |
| OUTROS | | | |
| Construções, ampliações e reformas de instalações | Reforma do prédio de atendimento ao cliente. | | |
| Aquisição de veículos | Aquisição de uma retroescavadeiras sobre pneus, tração 4x2. | | |
| Aquisição de maquinários | | | |

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: TRÊS LAGOAS**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Outros investimentos realizados (R\$/ano) 357.359,05

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº: 001/2011

Data de Assinatura do Convênio: 11/02/2011

Duração do Convênio: 30 anos

Contrato de Programa nº: 001/2011

Assinatura do Contrato de Programa: 11/02/2011