

<b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>	
<b>GERAL</b>	
População urbana(hab.)	9.214,00
Regional	Regional de Nova Andradina
Localidades Atendidas	ANGELICA, IPEZAL
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,04
<b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>	
<b>ÁGUA</b>	
População atendida(hab.)	11.367,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captacão	-
ETA	0,00
Poços(unid)	7,00
Extensão de rede(km)	65,42
Reservação(m3)	970,02
<b>ESGOTO</b>	
População atendida(hab)	5.328,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	58,02
Tratamento(%)	100,00
ETE	ANGELICA
Extensão de rede(km)	33,19
<b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
Volume produzido(m3/ano)	750.395,23
Índice de perdas na distribuição(%)	22,36
Índice de hidromedtação(%)	86,16
Índice de Macromedtação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,15
Ticket médio por economia(R\$/economia)	82,30
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,51
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	

Volume coletado(m3/ano)	141.411,40
Volume tratado(m3/ano)	141.411,40
Ticket medio por economia(R\$/economia)	41,31
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,79
<b>GERAL</b>	
Ticket médio total(R\$/economia)	103,23
<b>IV - METAS CONTRATUAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019) Ano 5(2024) Ano 1(2020)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00 99.00 99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<105.00 105.00 117,57
IQA	>90.00 90.00 96.49
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	20.00 63.00 49.53
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00 95.00 100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00 60.00 46.99 (Angélica) 95.36 (Angélica 2)
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	47.852,48
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	47.852,48
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>	
Principais obras da cobertura	
18.085m de rede coletora e 1.367 ligações domiciliares SEINFRA	
Principais obras do tratamento	17.023,74
Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto em 14,5 L/s, construção de uma elevatória, coletor afluente à ETE. SEINFRA	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	17.023,74
<b>OUTROS</b>	
Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	4.739,24
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	4.739,24
<b>V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>	
<b>GERAL</b>	
Convênio de Cooperação nº	-
Data de Assinatura do Convênio:	-
Duração do Convênio(Anos):	0
Contrato de Programa nº	010/2008
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30